



**КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**
м.Коростишів

Р І Ш Е Н Н Я

15.10.2024

№ 268

Про хід виконання заходів по
підготовці житлово-комунального
господарства та соціальної сфери
до роботи в осінньо-зимовий
період 2024-2025 року

Заслухавши інформацію про хід виконання заходів по підготовці житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року, з метою забезпечення стабільного функціонування об'єктів міської ради в період погіршення погодних умов та керуючись п.п. 1 п. «а» ч. 1 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію «Про хід виконання заходів з підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років на території населених пунктів Коростишівської міської ради» взяти до відома (додається).

2. Утворити робочу групу для здійснення контролю за станом проходження опалювального сезону, попередження та забезпечення своєчасного реагування на надзвичайні ситуації під час осінньо-зимового періоду 2024-2025 років на території міської ради у наступному складі:

ДЕНИСОВЕЦЬ

Юрій Миколайович

секретар міської ради, голова робочої групи

ДЕЙЧУК

Руслан Станіславович

перший заступник міського голови, заступник
голови робочої групи

КРАВЧУК

Сергій Анатолійович

головний спеціаліст відділу економічного
розвитку, житлово-комунального господарства та
благоустрою міської ради, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

БОНДАРЧУК Сергій Володимирович	заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
КРИВОРУЧКО Сергій Павлович	заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
ДЖАМАН Ігор Васильович	начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради
ЗАГАРІЯ Ігор Станіславович	начальник відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради
ХМЕЛЬОВА Олена Леонідівна	начальник відділу культури та туризму міської ради
ВЕРНИГОРА Іван Федорович	староста Щигліївського старостинського округу
ДЕМ'ЯНЧУК Володимир Анатолійович	староста Вільнянського старостинського округу
ДЕМ'ЯНЧУК Володимир Анатолійович	в.о. старости Стрижівського старостинського округу
ДУБИЧЕНКО Михайло Васильович	староста Кропивнянського старостинського округу
ДУХНЕВИЧ Олена Олександрівна	староста Квітневого старостинського округу
ХОМ'ЯК Василь Іванович	староста Більковецького старостинського округу
ЗАГЛАДА Надія Володимирівна	головний лікар КНП "Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І. Потехіна"
ПЕТРЕНКО Інна Миколаївна	головний лікар КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги"
ПОТАПЕНКО Микола Володимирович	директор КП «Коростишівська комунальна служба»
СНІТКО Віктор Георгійович	директор МКП «Водоканал»
ЧЕРНЯВСЬКИЙ Вячеслав Вікторович	директора КП «Коростишівський комунальник»

ТКАЧЕНКО
Тетяна Іванівна

головний інспектор ВЗНС Житомирського РУ ГУ
ДСНС України у Житомирській області (за
згодою)

3. Керівникам закладів освіти, культури, охорони здоров'я, об'єктів соціальної сфери, комунальних підприємств та старостам старостинських округів Коростишівської міської ради завершити в повному об'ємі виконання робіт, передбачених Планом заходів з підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року.

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Секретар міської ради



Юрій ДЕНИСОВЕЦЬ

Кравчук С.А.
Значилої С.
Михайлюк Ю.М.
Н.В. Димитрук
С.П. Криворучко
Н.Р. Селенко

Інформація

про хід виконання заходів з підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років на території населених пунктів Коростишівської міської ради

	Зміст заходу	Вартість виконання робіт, тис. грн.	Виконавець	Термін виконання	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5	6
МКП «ВОДОКАНАЛ»					
І. ВОДОЗАБОР					
1	Провести очищення, промивку та дезінфекцію головних очисних водопровідних споруд водозабору	300,0	МКП «Водоканал»	до 01.06.2024	Виконано на 50% Замінено фільтруючі фракції щебеню на одній ємності станції знезалізнення.
2	Провести технічне обслуговування ліній електропередач та електричного обладнання на головному водозаборі	50,0		до 01.11.2024	Виконано
3	Станція знезалізнення на території Льонозаводу – провести очищення, промивку та дезінфекцію фільтрів та водонапірної башти	50,0		до 06.10.2024	Виконано
ІІ. АРТЕЗІАНСЬКІ СВЕРДЛОВИНИ					
1		1000,0	МКП «Водоканал»	01.06.2024 - 01.10.2024	Виконується. Замінено близько 200 м водоводу д225
					мм в районі вул. Чехова-вул. У.Громової, виконані часткові заміни аварійних ділянок водоводів в

					урочищі «Гроян»	
2	Провести технічне обслуговування артезіанських свердловин (заміна глибинних насосів, ремонт або заміна водопідйомних труб)	500,0			Замінено на Св.№ 11, 9, 24, Львонозавод, 19,20	
3	Провести ревізію та ремонт запірної арматури зворотніх клапанів на водоводах та в павільйонах артезіанських свердловин	200,0			Виконано	до 01.10.2024
4	Провести технічне обслуговування ліній електропередач та електричного обладнання на артезіанських свердловинах	500,0			Виконується. Встановлено Диз. генератор св. Львонозавод, св.№24	до 01.10.2024
	ІІІ. ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ МІСТА					
1	Провести дезінфекцію та промивку водопровідної мережі міста	100,0			Виконано	до 01.06.2024
2	Провести поточні ремонтні роботи водопровідних мереж міста	3000,0		МКП «Водоканал»	Виконується. Замінено в/ввід: вул.Р.Шухевича, 32, вул. Г. Крут, вул.П.Орлика, 3, в вул.Київська, 137 а, вул. Г.Крут, вул. Л.Каленюка, пр. Незалежності,3, вул. Різдяна, 15/2	до 01.10.2024
3	Провести ремонт, ревізію запірної арматури на водопровідних мережах міста	500,0			Виконано	до 01.12.2024
4	Ремонт оглядових водопровідних колодязів на вуличних мережах міста	100,0			Виконано	до 01.09.2024
	ІV. КАНАЛІЗАЦІЙНО-НАСОСНІ СТАНЦІЇ					
1	Провести ревізію запірної арматури зворотних клапанів, насосних агрегатів на каналізаційно-насосних станціях №1, №2, №3, №4	200,0		МКП «Водоканал»	Виконується Проведено поточний ремонт насосного агрегату на КНС №2. До кінця року планується провести ремонт ще 2-х	01.12.2024

					каналізаційних насоси та закупити 2 (два нових) Проводиться чистка приточних резервуарів та колодязів на КНС.
	V. КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ МІСТА				
1	Провести поточні ремонтні роботи каналізаційних мережах міста	500,0	МКП «Водоканал»	на протязі року	Виконуються по необхідності
2	Ремонт оглядових каналізаційних колодязів на вуличних каналізаційних мережах міста	100,0		на протязі року	Виконуються по необхідності
	VI. ОЧИСНІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ СПОРУДИ				
1	Провести очищення прийомників на мулових полях	300,0	МКП «Водоканал»	на протязі року	Роботи регулярно проводяться.
	КП «КОРОСТИШІВСЬКА КОМУНАЛЬНА СЛУЖБА»				
1	Ремонт багатоквартирних житлових будинків				
	Поточний ремонт дахів 200 м²	50,0	КП «Коростишівська комунальна служба»	до 01.11.2024	231м²/90,6 тис.грн.
	Поточний ремонт дверей 10 шт	5,0		до 01.11.2024	19шт./21,7 тис.грн.
	Поточний ремонт слухових та смотрових вікон, продухів 20 шт	8,0		до 01.11.2024	2шт./1,2 тис.грн.
	Остіклення вікон 10 м²	5,0		до 01.11.2024	12м²/5,5 тис.грн.
	Поточний ремонт козирків входів у під'їзд та підвал 5 шт	25,0		до 01.11.2024	3шт./14,3 тис.грн.
	Ремонт цоколів та відмостки будинку 30 м²	10,0		до 01.11.2024	55м²/14,2 тис.грн.
	Ремонт під'їздів (побілка, фарбування) 30 шт	150,0		до 01.11.2024	17 під. побілка 10 побілка-фарбування 6 фарбування, всього 33 під'їзди/254,8тис.грн.
	Ремонт відбійників, коньків 50 м.п.	15,0		до 01.11.2024	33м.п./9,0 тис.грн.
	Ремонт лівнівоок 30 м.п.	10,0		до 01.11.2024	21м.п./13,5 тис.грн.
	Поточний ремонт приямків 5шт	5,0		до 01.11.2024	2шт./1,2 тис.грн.

2	Ремонт внутрішньобудинкових мереж				
	Поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення	120,0	КП «Коростишівська комунальна служба»	до 01.11.2024	169,1 тис.грн.
	Поточний ремонт системи електропостачання	25,0		до 01.11.2024	68,6 тис.грн.
3	Інші роботи				
	Перевірка вентиляційних та димових каналів закладів, приватних будинків	5,0		до 01.11.2024	20,8 тис.грн.
	Закупівля солі та заготівля піскосуміші 50 т	15,0		до 01.11.2024	Залишок 20т. піскосуміші, закуплено 3т. солі – 20,4тис.грн., заготовлено 80т.піску
	Ремонт, технічна перевірка автотракторної техніки	100,0	КП «Коростишівська комунальна служба»	до 01.11.2024	Ремонт 3од. техніки - 96,6тис.грн., запасні частини – 104,4тис.грн., всього 201,0тис.грн.
	Здійснення перевірки ДВК у багатоквартирних житлових будинках (98 будинків)	-		до 01.11.2024	50 буд.
	Виготовлення паспортів готовності житлових будинків (99шт.)	-		до 01.11.2024	99 шт.
КП «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК»					
1	Заготівля піскосуміші	300,0		до 01.11.2024	Виконано
2	Підготовка автотракторної техніки та навісного обладнання до роботи в осінньо-зимовий період	200,0	КП «Коростишівський комунальний»	до 01.11.2024	Виконано
3	Забезпечення утримання доріг в осінньо-зимовий період (розчищення від снігу та посипка піскосумішшю)	200,0		Постійно	У разі потреби
4	Поточний ремонт освітлення вулиць міста	250,0		до 01.11.2024	У разі потреби
ЗАКЛАДИ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ					
	Заклади освіти				
1	Поточний ремонт та утеплення приміщень закладів Підготовка системи опалення до роботи в осінньо-зимовий період Провести навчання та перевірку знань відповідальних за котельне обладнання та обслуговуючого персоналу		Відділ освіти, молоді та спорту міської ради	до 01.10.2024	Виконано на 110,2 тис.грн.
2	Підготовка пакету документів для отримання			до 01.10.2024	Виконано

	дозволу на роботу котелень в опалювальний період					
3	Приведення у належний стан необхідної документації (Журнали, інструкції)				до 01.10.2024	Виконано
4.	Проведення електротехнічних вимірів ізоляції та повірка приладів (монометрів, термометрів, газових сигналізаторів, лічильників газу, коректорів)	100,0	Відділ освіти, молоді та спорту міської ради		до 01.10.2024	Виконано
5	Технічний огляд, обслуговування котельні та ШРП	130,4			до 01.10.2024	Виконано
6	Технічний огляд газорозподільчої системи та теплогенеруючого обладнання	118,9			до 01.10.2024	Виконано
7	Заготівля твердого палива	960,0			до 01.10.2024	Виконано
8	Ревізія запірної арматури насосів, електродвигунів, допоміжного електрообладнання, очищення котлів та димоходів від шлаку	13,4			до 01.10.2024	Виконано
9	Заміна газового котла закладу дошкільної освіти №6 Коростишівської міської ради	98,0			до 01.10.2024	В процесі виконання
10	Проходження навчання працівників відповідальних за газо-, електропостачання, охорону праці, протипожежну безпеку, кочегарів, операторів котелень	25,0			до 01.10.2024	Виконано
Заклади культури						
1	Технічне обслуговування ШРП	24,4		Відділ культури та туризму міської ради	до 01.10.2024	Виконано
2	Повірка лічильників	25,0			до 01.10.2024	Виконано
3	Технічне обслуговування газорозподільної системи	32,0			до 01.10.2024	Виконано
4	ГАЗ	1505,0			до 01.10.2024	Виконано
5	Повірка димоходів	0,5			до 01.10.2024	Виконано
6	Обслуговування котельні	36,7			до 01.10.2024	Виконано
Заклади медицини						
КНП «КОРОСТИШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. Д.І.ПОТЕСХІНА»						
1	Ремонт котла потужністю 1,1 МВт		КНП	до 01.10.2024	Виконано	
2	Проведення підготовки котлів та мережі	50,0	«Коростишівська	до 01.10.2024	Виконано	

3	Проведення поточного ремонту приміщень	600,0	ЦРЛ ім.Д.І.Потехіна»	до 01.09.2024	Виконано (станом на 07.10.2024 р. закуплено дров на суму 500,0 тис. грн., що складає 28 % від потреби. Оголошено тендер на суму 110,0 тис.грн.
4	Заготівля твердого палива	1615,5		до 01.10.2024	
5	Заміна сталевих труб та реєстрів на поліхлорвінілові труби та сталеві радіатори	750,0		до 01.09.2024	Виконано
КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ»					
1	Заготівля твердого палива (дрова)	200,0	КНП «ЦПМСД»	до 15.12.2024	Виконано
2	Проведення поточного ремонту приміщень			до 01.09.2024	Виконано
3	Підготовка пічного опалення			до 01.10.2024	Виконано
СТАРОСТИНСЬКІ ОКРУГИ					
1	Заготівля твердого палива	100,0	Міська рада	до 01.10.2024	Виконано
2	Підготовка пічного опалення та опалювальних систем до роботи в опалювальний період			до 01.10.2024	Виконано

Секретар міської ради



Юрій ДЕНИСОВЕЦЬ